



EGENKONTROLL VÅTRUMSARBETE

Egenkontroll för tätskikt och keramiska arbeten i våtutrymmen.
Ersätter inte BBV's Bilaga A - kvalitetsdokument



Objekt: _____

Beställare: _____

Plattsättningsentreprenör: _____

Arbetet utfört under tiden: från _____ till _____

Av Byggkeramikrådets godkända tätskiktssystem

Golv: KeraSafe Foliesystem Kiilto KeraSafe+ Foliesystem Kiilto K System

Vägg: KeraSafe Foliesystem Kiilto KeraSafe+ Foliesystem Kiilto K System

Materialåtgång tätskikt: Vägg: _____

Golv: _____

Nyproduktion Renovering

Underlaget uppfyller branschreglernas krav Golv Vägg

Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats

Ny, typgodkänd golvbrunn installerad Ja Nej

Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd

Arbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning från Kiilto

Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej

Temperatur på arbetsplatsen enligt Kiilto's anvisningar Ja Nej _____

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV 15:1 eller Kiilto's monteringsanvisning.

Egenkontrollen utförd av: _____

Ort och datum: _____

Underskrift: _____

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Beställare